

TEEHOIUKAVA

Tee/tänav	Remonditav lõik		Planeeritud kulu 2019	Täitmine seisuga 30.09.2019	Jääk seis 30.09.2019	Märkused
Kuusiku-Rapla kergliiklustee	3600	projekteerimine	30 000		30 000	Hange ettevalmistamisel
Raela kergliiklustee	2600	ehitamine	280 000		280 000	Hange ettevalmistamisel
Lasteaed Naksitrallid parkla	Rapla	ehitamine	170 000	124 231	45 769	Leping 12-12/117 25.06.2019-23.08.2019
Palli/Sulupere/Tammemäe/Põllu/Keskkooli/Vahtra/Lasteaia tänavate eskiisprojekt	Rapla	projekteerimine	15 000		15 000	Leping 12-12/158 29.07.2019-29.12.2019
6692025 Kuusiku tee renoveerimine	665	tööprojekt	50 000		50 000	Leping 12-12/174 23.07.2019-31.05.2020
20143 Uusküla kergliiklustee	760	tööprojekt	25 000		25 000	Hange ettevalmistamisel
6690090 Varbola tee	800	freespuru kate/2x pindamine	40 000	29 621	10 379	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690569 Kaasiku tee	593	freespuru kate/2x pindamine	23 720	16 553	7 167	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
2400008 Lõiuse tänav	620	freespuru kate/2x pindamine	27 900	13 778	14 122	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690251 Uugivälja tee	1253	freespuru kate/2x pindamine	56 385		56 385	Tee mulde seisukord ei võimalda katte ehitamist. Asendub pindamistöödega Koigi, Pargi, Tallinna mnt. Hagudi põlluvahetee, Mägiste, Kopramäe teedel.
6540141 Lipa-Põlma	1900	freespuru kate/2x pindamine	76 000	42 740	33 260	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
2400020 Helda-Arukõrt	570	eelpuistega pindamine	23 085	16 291	6 794	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690157 Sikeldi-Oela	100	freespuru kate/2x pindamine	4 000	2 556	1 444	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690176 Koigi tee		1,5 pindamine		22 285	-22 285	
6690262 Hagudi põlluvahetee		1,5 pindamine		14 315	-14 315	
Kruusa teede hooldus				132 389	-132 389	
Laulu tänava ehitustööd			0	20 353	-20 353	Leping 12-12/108
Järlepa parkla ehitamine			0	46 651	-46 651	Leping 12-12/361
Side tänava katte renoveerimine			0	22 937	-22 937	Leping 12-12/109
Kokku			821 090	504 700	316 390	
Eelarve			820 600			
			-490			